

Протокол инструментального контроля  
параметров подключения СЗО

1. Номер протокола (присваивается Исполнителем): № 630
2. Дата инструментального контроля: «30» августа 2021 г.
3. Номер СЗО по Приложению № 5 и (или) Плану поэтапного подключения СЗО от «20» 07 2021 г. к государственному контракту № 0173100007519000040\_144316 от «29» июля 2019 г. № 630
4. Наименование СЗО: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Степановская основная общеобразовательная школа»
5. Адрес СЗО: Республика Коми, Усть-Цилемский район, д. Степановская, ул. Центральная, 16
6. Требования к параметрам подключения СЗО
  - 6.1. Пропускную способность канала передачи данных «от» СЗО, не менее 50 Мбит/с;
  - 6.2. Пропускную способность канала передачи данных «к» СЗО, не менее 50 Мбит/с;
  - 6.3. Время задержки передачи IP-пакетов, не более 15 мс;
  - 6.4. Потери IP-пакетов, не более 0,2 %.
7. Результаты инструментального контроля:
  - 7.1. Минимальная пропускная способность канала передачи данных «от/к» СЗО 51 Мбит/с;
  - 7.2. Максимальное время задержки передачи IP-пакетов 6 мс;
  - 7.3. Максимальная вариация времени задержки передачи IP-пакетов 0,017 мс;
  - 7.4. Максимальная доля потери IP-пакетов 0 %.
8. Инструментальный контроль провели:

Представитель Исполнителя

Начальник сервисного участка  
с. Усть-Цильма Коми филиала ПАО  
«Ростелеком»

Должность



Подпись

И.А. Палкин /  
ФИО

Представитель Получателя

Директор Муниципального  
бюджетного общеобразовательного  
учреждения «Степановская основная  
общеобразовательная школа»

Должность



Подпись

Е.Ф. Вишнякова /  
ФИО